

ESTADO Nº 1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Expresado en pesos uruguayos

PROGRAMA 4021 - OBRAS MUNICIPIO DE VILLA DEL CARMEN

Obra Nº	Detalle	Previsto	Ejecutado	Moneda	CodigoPrograma
92	Gimnasio en Villa del Carmen	9.135.800	0	\$	4021
185	Obras de Asfalto en el Municipio	547.503	1.572.623	\$	4021
276	Obras de Alumbrado en el Municipio	1.013.536	1.741.719	\$	4021
285	Iluminación de cancha infantil	263.371	105.100	\$	4021
90	Remodelación Villa Hípica	0	1.753.312	\$	4021
136	Consolidación Mevir I y II	0	2.854.303	\$	4021
181	Circuito Aeróbico en Parque Davant	0	69.305	\$	4021
311	Proyecto Realizar 2011	0	291.899	\$	4021
0	Obras en Parque Luis	0	699.639	\$	4021
		10.960.211	9.087.900		

ESTADO Nº 1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Expresado en pesos uruguayos

PROGRAMA 4011 - OBRAS MUNICIPIO DE SARANDÍ DEL YÍ

Obra Nº	Detalle	Previsto	Ejecutado
179	Carpeta Asfáltica en Sarandí del Yí	16.368.753	26.437.625
184	Obras de Asfalto en Municipio	553.146	0
272	Obras de Alumbrado en Municipio	1.013.536	801.082
80	Gimnasio de Sarandí del Yí	0	1.625.819
88	Remodelación Museo Sociedad Española	0	1.531.317
89	Obras en Parque Elías Regules	0	105.010
94	Obras en Cementerio de Sarandí del Yí	0	1.240.590
126	Remodelación Avenida Petrini	0	8.335.388
158	Construcción de badenes	0	46.080
309	Jardin Nº 90 - Convenio ANEP - IDD	0	281.547
	Remodelación Parador en Sarandí del Yí	0	1.701.415
	Obras en Villa Amara	0	75.710
	Obras en Estadio Juan Ramón Carrasco	0	71.260

17.935.435 42.252.843

ESTADO Nº 1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Expresado en pesos uruguayos

PROGRAMA 2040 - ALUMBRADO PÚBLICO

Obra Nº	Detalle	Previsto	Ejecutado
257	Alumbrado en Nuevas Zonas Urbanizadas	271.925	1.882.960
258	Obras de Alumbrado en Zonas I y II	1.075.337	3.082.423
259	Obra de Alumbrado en Avda. C. Reyles	323.839	205.060
260	Recambio de Luminarias de Mercurio	2.224.836	3.289.916
269	Paseo Lineal paralelo a Ruta 5	2.101.234	264.268
286	Iluminación cancha en Blanquillo	363.044	199.726
287	Iluminación cancha en La Paloma	363.044	102.658
288	Iluminación cancha infantil en Blanquillo	263.371	53.766
289	Iluminación cancha infantil en La Paloma	263.371	85.989
253	Nuevas zonas urbanizadas de C. Chato	0	1.666.103
254	Alumbrado en Centenario	0	714.743
264	Alumbrado en Calle Pastor	0	680.873
284	Cancha en Villa Guadalupe	0	34.604
	Iluminación Paseo de La Vía	0	147.564
	Iluminación esquina Zorrilla y Apolo	0	82.634
	Iluminación Plaza Artigas	0	98.956
	Iluminación Plaza Sainz	0	129.499
	Iluminación Estadio Landoni	0	237.789
	Iluminación Avenida Churchill	0	76.634
	Iluminación en Cerrezuelo	0	176.322
	Alumbrado en Mevir Aguas Buenas	0	265.658
		7.250.002	13.478.145

ESTADO Nº 1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Expresado en pesos uruguayos

PROGRAMA 2030 - VIALIDAD RURAL

Obra Nº	Detalle	Previsto	Ejecutado
203	Tratamiento Asfáltico en Rutas	20.747.868	18.726.146
204	Señalización Vertical	500.877	0
209	Mantenimiento Ordinario en Dzno.	1.716.966	1.547.527
210	Mantenimiento Ordinario en Blanquillo	873.286	773.766
211	Mantenimiento Ordinario en C. Reyles	1.169.315	928.516
212	Mantenimiento Ordinario en C. Chato	355.233	309.505
213	Mantenimiento Ordinario en La Paloma	1.036.100	928.516
214	Mantenimiento Ordinario en San Jorge	1.110.109	1.005.891
215	Mantenimiento Ordinario en Sarandí del Yí	740.073	696.386
216	Mantenimiento Ordinario en V. del Carmen	1.702.164	1.547.494
235	Suministro de Piedra para T.B.	2.260.343	7.077.830
236	Señalización Horizontal para T.B.	2.475.789	0
		34.688.123	33.541.577

ESTADO Nº 1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Expresado en pesos uruguayos

PROGRAMA 2020 - VIALIDAD URBANA

Obra Nº	Detalle	Previsto	Ejecutado
114	Paseo de La Vía	856.094	9.396.530
128	Tramo III de Avda. Circunvalación	28.338.588	37.922.555
138	Doble Vía en Centenario	3.062.105	3.425.985
144	Consolidación Bº Zona Este	21.223.952	0
145	Carpeta Asfáltica en Durazno	58.439.547	153.198.826
182	Obras de Asfalto en Durazno	536.218	1.323.723
183	Obras de Asfalto en el Interior	2.235.154	0
133	Esquina de Zorrilla Y Circunvalación	0	827.355
139	Cordón Cuneta y Badenes en C. Chato	0	1.162.735
	Avenida Oribe en Cerro Chato	0	1.147.079
175	Construcción Aletas de Tiburón	0	36.604
176	Cartelería Camping 33 Orientales	0	524.496
	Obras de Hormigón en Durazno	0	1.189.760
	Obras en calle 4 de Octubre y Suárez	0	278.330
	Reparación arco Calle Pastor	0	104.497
	Alcantarilla en Carpinteros y Sandú	0	78.620
		114.691.659	210.617.095

ESTADO Nº 1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Expresado en pesos uruguayos

PROGRAMA 2010 - ARQUITECTURA

Obra Nº	Detalle	Previsto	Ejecutado
17	Gimnasio del BUEM	3.546.840	0
21	Plaza Artigas	7.708.466	2.032.393
23	Teatro Español	18.809.000	1.290.833
25	Gimnasio de Blanquillo	3.761.800	7.912.360
29	Gimnasio de Centenario	4.929.033	10.580.105
30	Junta Local de San Jorge	1.289.760	0
31	Escuela de Gimnasia Artística	1.074.800	0
32	Parque Central	2.149.600	0
33	Gimnasio en La Paloma	2.334.466	0
34	Gruta de La Llorona	1.050.510	0
35	Piscina en Carlos Reyles	3.224.400	0
36	Plaza - Piscina en Cerro Chato	933.786	0
312	Canchas de Fútbol 5	537.400	0
313	Canchas de Básquetbol	1.612.200	0
314	Centro Los Vascos	859.840	0
324	Espacio Público "Un techo p/mi país"	859.840	0
1	Gimnasio Las Higueras	0	577.919
2	Nichos de Interés Social	0	241.833
6	Depósito y Tinglado en Corralón	0	789.957
12	Gimnasio en Carlos Reyles	0	727.365
19	Cerramiento Campus	0	2.009.330
22	Remodelación Plaza Sainz	0	722.895
24	Cementario de La Paloma	0	510.131
27	Quincho en Carlos Reyles	0	778.372
301	Bike y Skate Park en Campus	0	2.025.287
302	Centro de Control Vehicular	0	1.236.083
304	Remodelación Depto. de Servicios	0	2.492.776
307	Escuela Nº 14 de San Jorge	0	266.300
308	Escuela Nº 42 de Carpintería	0	9.064
	Remodelación Junta Carlos Reyles	0	263.520
	Remodelación Estadio Landoni	0	72.500
	Tribunas Prefabricas Móviles	0	134.780
	Centro de Rehabilitación Institucional	0	116.108
	Monumento al Retorno del Exodo	0	91.518
		54.681.740	34.881.429