

3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Período 01/01/18 al 31/12/18

Expresado en pesos uruguayos

PROGRAMA 2010 - ARQUITECTURA



Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Trasposición	Previsto	Ejecutado
		Previstas	Ejecutadas			
101	Teatro Español		85%			24.709.720
102	Casa Penza	700 m ²			646.160	3.116.485
105	Cementerio Durazno	4348 m ²	100%		3.685.760	2.166.325
106	Estadio Landoni	1978 m ²	60%		23.035.999	17.548.661
109	Zoológico Durazno (BIOPARQUE)	650 m ²	100%		2.764.320	5.546.844
112	Plaza de Deportes Nº 1		100%			1.068.298
116	Gimnasio Sta. Bernardina	1008 m ²	100%		6.450.080	18.478.763
117	Parque del Bicentenario	2829 m ²		Interconexion Paso del Durazno, Rev Sta Bernardina		
118	Estadio Ernesto de León					1.804.933
119	Piscina Municipal	1050 m ²			4.146.480	
120	Terminal Rodo	1600 m ²			34.554.000	
121	Plaza Barrio Hospital		100%		518.310	400.770
122	Departamento de Servicios	230 m ²			3.685.760	
123	Estadio de Baby Futbol				1.727.700	
127	Plaza Gimnasio Varona	400 m ²			1.151.800	
128	Plaza y Recorrido de las Llamadas		100%		5.759.000	5.037.050
129	Corralón Municipal	4500 m ²			51.831.000	704.080
131	Edificio Junta Local Vivienda Secretario		100%			3.405.624
141	Plaza principal 3 de Diciembre		100%			
133	Oficina Junta de Centenario		100%			515.789
145	Cancha de Fútbol Centenario	50 m ²	100%		817.777	968.323
147	Gimnasio de La Paloma	1000 m ²	75%		13.303.290	20.256.037
149	Paseo Dr. A. Sarachaga				293.709	
150	Cerramiento Cementerio	145 m ²			336.326	
151	Quincho y Baños en Parque Rosedal	20 m ²	100%		345.540	2.494.904

ESTADO Nº 14 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Período 01/01/18 al 31/12/18

Expresado en pesos uruguayos

PROGRAMA 2010 - ARQUITECTURA

Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Trasposición	Previsto	Ejecutado
		Previstas	Ejecutadas			
152	Cercado de Cancha Baby (Gimnasio)	14500 mts			139.944	
153	Cercado Cancha Molles FC	12800 mts	100%		128.426	97.626
154	Tinglado Corralon	180 m ²			2.418.780	
155	Cercado predio Gimnasio y Corralon	15000 mts			143.975	
	Cancha de Fútbol en La Paloma					574.458
	Camarines Parque de la Hispanidad		100%			1.146.660
	Casa voto de la mujer		50%			337.423
	Monumento al amor		100%			387.968
	Refacción en edificio central		100%			2.775.645
	Torre para observatorio de aves		100%			735.079
	Gimnasio y Centro Boxeo Durazno		20%			2.247.158
		TOTAL			157.884.134	116.524.623

3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Período 01/01/18 al 31/12/18

Expresado en pesos uruguayos

PROGRAMA 2020 - VIALIDAD URBANA



Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Trasposición	Previsto	Ejecutado
		Previstas	Ejecutadas			
208	Calzada sobre Paso Viejo del Yí				13.821.600	
209	Terrap y Alcant Instrucciones Año XIII		11.100 m ³			11.262.540
211	Consolidación Barrios Ciudad Dzno Etapa 2	12 cuabras			16.355.560	12.695.359
212	Sendas Peatonales Avdas. Durazno Etapa 2	3.000 mts ²			4.261.660	
214	Mejora de Circunvalación Apolo		3400 m ³			4.923.155
216	Tránsito pesado en Sta. Bernardina	5,5 kms		Interconex.Paso del Dzno, Rev Sta Bernardina	-	
217	Tránsito pesado zona La Curva	3 kms			4.998.812	
218	Recuperación pavimentos Sta Bernardina	15.600 mts ²		Interconex.Paso del Dzno, Rev Sta Bernardina	-	
220	Consolidación Zona Este Durazno					3.422.273
221	Vertedero en Durazno		30.000 m ³		691.080	600.000
223	Señalización Vertical Blanquillo		52 señales			931.641
252	Señalización Vertical La Paloma		48 señales			
224	Consolidación Barrios de Blanquillo		12 cuabras			7.271.654
227	Mantenimiento de Nomenclatores	300 carteles			621.972	
228	Bacheo Hormigón		1000 m ²			4.005.760
229	Bacheo Carpeta en Durazno	3.500 mts ²			8.004.549	8.173.941
230	Bacheo de Tratamiento Bituminoso		3000 m ²			2.729.937
232	Mantenimiento con premezclado				2.035.873	1.095.610
233	Bacheos de OSE - Hormigón en Durazno	180 m ²			806.859	55.796
234	Bacheos de OSE - Carpeta en Durazno	840 m ²			1.882.670	498.736
238	Sellado de Fisuras		7500 m			1.270.154
240	Mant. Trat. Bituminoso premezclado Blanquillo				135.992	
241	Mant. Trat. Bituminoso premezclado Carlos Reyles				135.992	
242	Mant. Trat. Bituminoso premezclado Centenario				135.992	
243	Mant. Trat. Bituminoso premezclado Cerro Chato				135.992	
244	Mant. Trat. Bituminoso premezclado La Paloma				135.992	
245	Mant. Trat. Bituminoso premezclado San Jorge				67.995	

ESTADO Nº 14 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Período 01/01/18 al 31/12/18

Expresado en pesos uruguayos

PROGRAMA 2020 - VIALIDAD URBANA



Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Trasposición	Previsto		
		Previstas	Ejecutadas				
249	Señalización Vertical en Cerro Chato	46 carteles	54 carteles		487.116	472.134	
251	Consolidación Barrios La Paloma		10 cuadras			6.317.705	
253	Consolidación Barrios en San Jorge	10 cuadras	10 cuadras		10.255.388	10.232.722	
254	Señalización Vertical en San Jorge	20 carteles			276.432		
255	Recuperación de infraestructura urbana	3.000 mts ²	1.000 mts ²		5.701.410	726.111	
	Interconex. Paso del Dzno, Rev Sta Bernardina				28.369.403	25.719.265	
	Circunvalacion Este Ciudad de Durazno					55.119.133	
	Pav. Calles P.Artigas y B. Gat					3.998.367	
	Reeconstrucción Puente Capurro					27.371.066	
	Reparaciones en Paseo de la Vía					382.307	
	Señalización Vertical Zona Tarifada					1.087.820	
	Vial. Urb. Bacheo en tratam. Durazno					2.249.152	
	Señalización Vertical ciudad de Durazno					177.792	
				TOTAL		99.318.339	192.790.131

Nota

El crédito presupuestal de la obra Interconexión Paso del Durazno y Revitalización Santa Bernardina, surge de los créditos (trasposición) de las siguientes obras:

117 - Parque del Bicentenario	\$ 3.858.530
216 - Tránsito Pesado Santa Bernardina	\$ 18.083.260
218 - Recuperación pavimentación Santa Bernardina	\$ 6.427.613
	<u>\$ 28.369.403</u>

3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Período 01/01/18 al 31/12/18

Expresado en pesos uruguayos

PROGRAMA 2030 - VIALIDAD RURAL



Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Previsto	Ejecutado
		Previstas	Ejecutadas		
301	Mant. Ext. en camineria rural del dpto	20 km		10.978.036	9.205.584
302	Mejoramiento base - ejec. de estabilizador	20 km		17.742.327	25.349.148
305	Señalización vertical en cam. rural	100 carteles		470.487	
306	Obras Arte Mayors. Camin. Rural				83.590
314	Ejec. de asfalto Mevir Aguas Buenas	500 m		733.467	
320	Mantenimiento Ordinario en Durazno	252,9 km	400 km	10.072.349	16.886.066
321	Mant. Ordinario en Villa del Carmen	257 km	100 km	10.235.642	6.699.943
322	Mant. Ordinario en Sdi del Yí	119 km	80 km	4.739.461	3.201.480
323	Mant. Ordinario en Blanquillo	106,7 km	60 km	4.249.582	3.783.632
324	Mant. Ordinario en La Paloma	175,7 km	170 km	6.997.673	6.843.898
325	Mant. Ordinario en Cerro Chato	116,4 km	120 km	4.635.910	4.643.156
326	Mant. Ordinario en Carlos Reyles	203 km	140 km	8.084.963	5.913.449
327	Mant. Ordinario en San Jorge	196,3 km	149 km	7.818.120	5.905.431
328	Mant. Ordinario en Centenario	73 km	68 km	2.907.400	2.732.224
329	Mantenimiento de Asfaltos	38000 m ²	9100 m ²	11.231.402	4.055.912
330	Pavimentacion en Caminería Rural	8 km	5 km	27.438.973	16.285.175
	V. Rural - Tratam. Bitum. RUTA 42		4,5 km		9.246.383
TOTAL				128.335.795	120.835.070

