

**ESTADO Nº 1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

Período 01/01/17 al 31/12/17

Expresado en pesos uruguayos

**PROGRAMA 4021 - MUNICIPIO DE VILLA DEL CARMEN**



Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Previsto	Ejecutado
		Previsto	Ejecutado		
605	Parque Davant y Villa hipica	18 m2 boleteria		\$ 420.000	
613	Consolidación Barrios zona urbana	13400 m2	5000 m2 pavimen	\$ 8.833.501	\$ 3.696.757
616	Mant. Bituminoso premezclado			\$ 235.674	
622	Alumbrado calle Vignoli	18 luminari		\$ 270.000	
	Ciclovía por ruta 14		1,9 km		\$ 1.259.516
	Remodelación Plaza Artigas		equipam iento		\$ 6.943.922
				<b>\$ 9.759.175</b>	<b>\$ 11.900.195</b>

**ESTADO Nº 1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

Período 01/01/17 al 31/12/17

Expresado en pesos uruguayos

**PROGRAMA 4011 - MUNICIPIO DE SARANDÍ DEL YÍ**

Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Previsto	Ejecutado
		Previsto	Ejecutado		
504	Corralón Sarandi del Yí	1000 m2	estructura	5.400.000	1.000.000
512	Consolidación Barrios planta urbana Et 2	20 cuadras	25 cuadras pavimentación y luminaria	15.315.074	23.759.029
516	Mant. Tratamiento bituminoso premez.			353.511	
521	Alumbrado publico Sarandi del Yí	60 luminarias	50 luminarias	2.340.000	1.371.554
	Club Wanderers Sarandi del Yí				6.299.434
	Plaza Dr. Enamorado				3.321.428
				<b>23.408.585</b>	<b>35.751.445</b>

**ESTADO Nº 1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

Período 01/01/17 al 31/12/17

Expresado en pesos uruguayos

**PROGRAMA 2040 - ALUMBRADO PUBLICO**

Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Previsto	Ejecutado
		Previsto	Ejecutado		
403	Cambio de mercurio y control de reactivo	250 lamparas nuevas	250 lamparas nuevas	4.874.000	3.664.049
405	Alumbrado publico en Blanquillo	30 luminarias	20 luminarias	1.169.999	531.304
406	Cambio mercurio y control de reactividad	Cambio mercurio y control reactivo		180.000	
420	Alumbrado en Ruta 100 y 42		10 luminarias led	500.000	137.252
				<b>6.723.999</b>	<b>4.332.605</b>

**ESTADO Nº 1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

Período 01/01/17 al 31/12/17

Expresado en pesos uruguayos

**PROGRAMA 2030 - VIALIDAD RURAL**



Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Previsto	Ejecutado
		Previsto	Ejecutado		
301	Mant. extraordinario Camineria Rural	20 km	31,5 km	9.531.200	39.616.414
302	Mejoramiento base-ejecución de estab.	20 km		15.404.000	
305	Señalización vertical Camineria Rural	100 carteles	100 carteles	408.480	424.151
306	Obras de arte mayores Camineria Rural	2 alcantarillas H	1 alcantarilla H	8.720.000	2.027.073
313	Ejec. De asfalto MEVIR Cuchilla Ramirez	500 m		636.801	
320	Mantenimiento ordinario Durazno	252,9 km	196 km	8.744.877	31.199.540
321	Mantenimiento ordinario V. del Carmen	257 km	126 km	8.886.649	6.153.625
322	Mantenimiento ordinario Sarandi del Yí	119 km	115 km	4.114.830	7.985.227
323	Mantenimiento ordinario Blanquillo	106,7 km	152 km	3.689.514	5.373.390
324	Mantenimiento ordinario La Paloma	175,7 km	195 km	6.075.424	7.076.344
325	Mantenimiento ordinario Cerro Chato	116,4 km	30 km	4.024.926	3.396.905
326	Mantenimiento ordinario Carlos Reyles	203 km	80 km	7.019.416	2.632.132
327	Mantenimiento ordinario San Jorge	196,3	150 km	6.787.741	2.776.570
328	Mantenimiento ordinario Centenario	73 km	50 km	2.524.223	2.615.897
329	Mantenimiento de asfaltos	38.000 m2 Bacheo	15000 m2 bacheo	9.751.174	3.279.963
330	Pavimentación en Camineria Rural	8 km	5 km	23.822.689	13.203.117
	Señalización Horizontal Ruta 42		6000 m2		7.566.950
			<b>TOTAL</b>	<b>120.141.944</b>	<b>135.327.299</b>

**ESTADO Nº 1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

Período 01/01/17 al 31/12/17

Expresado en pesos uruguayos

**PROGRAMA 2020 - VIALIDAD URBANA**



Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Previsto	Ejecutado
		Previstas	Ejecutadas		
206	Obras de asfalto ciudad de Durazno	3 cuadras	1,2 km	5.000.000	9.359.438
207	Obras de hormigón ciudad de Durazno	800 m2		3.630.000	
208	Calzada sobre Paso viejo del Yí			12.000.000	
209	Terraplen y alcantarilla Instrucciones año XIII	100 m3 Hormigón y 9000m3 terraplen	18 m3 hormigón	11.800.000	772.063
211	Consolidación barrios ciudad de Durazno Et.1	12 cuadras	10 cuadras + caños	14.200.000	4.679.639
212	Sendas Peatonales en Avenidas Durazno	4000 m2		5.100.000	
213	Acceso oeste a la ciudad de Durazno	1 bateria semaforos + 700		4.580.000	
214	Mejora de la circulación Av. Apolo Dzn	500 m2 carpeta asfaltica		2.000.000	
215	Acondicionamiento Av. Carlos Reyles			5.000.000	
221	Vertedero de Durazno		camino 1 km	600.000	387.635
223	Sumistro y colocación señalizacion vertical	40 carteles		400.000	
224	Consolidación barrios de Blanquillo	10 cuadras	10 cuadras + caños	8.625.613	5.124.448
227	Mantenimiento de nomencltores	300 carteles		540.000	
228	Bacheo de Hormigón	1700 m2		6.949.600	
230	Bacheo tratamiento Durazno	10000 m2	18000 m2	6.949.600	13.000.747
232	Mantenimiento premezclado			1.767.558	
233	Bacheos de OSE - Hormigón Durazno	180 m2		700.520	
234	Bacheos de OSE - Carpeta en Durazno	840 m2		1.634.546	
238	Sellado de fisuras	15900 m		1.988.976	
240	Mantenimiento bituminoso prem. Blanquillo		30 m3	118.069	119.269
241	Mantenimiento bituminoso prem. Carlos Reyles		35 m3	118.069	123.833
242	Mantenimiento bituminoso prem. Centenario			118.069	
243	Mantenimiento bituminoso prem. Cerro Chato		40 m3	118.069	179.728
244	Mantenimiento bituminoso prem. La Paloma		40 m3	118.069	192.317
245	Mantenimiento bituminoso prem. San Jorge		40 m3	59.034	169.051
251	Consolidación barrios La Paloma		10 cuadras	8.903.792	6.323.035
252	Señalización vertical La Paloma			375.000	
255	Recuperación infraestructura urbana			4.950.000	
	Circunvalación zona este de Durazno		2,9 km cordón cuneta 1,9 km carpeta		10.242.552
	Pavimentación calles Plaza Artigas y B.Gatos		10 cuadras		13.022.185
	Reconstrucción Puente Federico Capurro		Relevación de datos		2.931.050
	Remodelación Paseo de la Vía		525 m2 muro		2.253.481
	Conexiones intradomicilarias		10 cuadras		383.980
			<b>TOTAL</b>	<b>108.344.584</b>	<b>69.264.451</b>

**ESTADO Nº 1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

Período 01/01/17 al 31/12/17

Expresado en pesos uruguayos

**PROGRAMA 2010 - ARQUITECTURA**



Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Previsto	Ejecutado
		Previstas	Ejecutadas		
101	Teatro Español	2000 m2	2069 m2	25.655.000	25.655.000
102	Casa Penza	700 m2		1.061.000	
105	Cementerio Durazno	4348 m2	3957 m2	1.740.000	16.255.199
109	Zoologico Durazno ( Bioparque )	650 m2	12 Hect. Parquizado y caminos - 8 jaulas - 3 salones	2.400.000	19.972.892
112	Plaza Nº 1 Durazno	4000 m2	4000 m2	1.000.000	6.743.697
116	Gimnasia Santa Bernardina	1008 m2	165 m2	8.400.000	2.536.910
117	Parque del Bicentenario	2829 m2		550.000	
118	Estadio Ernesto de León	400 m2	50 m2	4.399.999	335.311
119	Piscina Municipal	1050 m2	1050m2	9.500.000	7.912.812
131	Edificio Junta local Vivienda Secretario	300 m2	200 m2 construccion y 200 m techo - 50 m2 plaza	4.000.000	8.046.611
141	Plaza principal 3 de diciembre	2500 m2		675.000	
133	Oficina para Junta local Centenario	80 m2	140 m2	2.100.000	3.465.230
142	Cercado de vertedero y forestación	500 m		85.000	
143	Obras gimnasio Carlos Reyles	400 m2 Revoque		650.000	
144	Camping juegos infantiles	4 juegos	4 juegos	200.000	200.000
145	Cancha de fútbol en Centenario	50 m2 vestuarios	75 m2 vestuarios	1.229.999	4.539.407
146	Estadio de fútbol Las canteras	50 m2 vestuarios		3.810.000	
147	Gimnasio La Paloma	1000 m2	50 % estructura	4.950.000	1.558.308
148	Sala apicola en San Jorge	160 m2		1.050.000	
	Gimnasio Buem		66 m2		1.830.968
	Centro de Integración barrial Central		530 m2		9.780.977
	Obras varias en La Paloma		155 m2 en sala de miel y piscina - 1 cartel de acceso		5.737.395
	Parque inundable y canchas de fútbol		relevamiento de datos		449.337
	Reforma Edificio Central		150 m2		415.689
	Cerco perimetral Parque de la Hispanidad		6000 m		11.988.811
	Camping 33 Orientales		20 m2		267.859
	Oficina de Transito		25 m2		899.006
	Estela del deportista amateur		8 m2		75.846
	Reforma Biblioteca Scaffo		200 m2 reconstrucción y equipamiento		2.884.993
	Remodelación Plaza Rodo		Equipamiento global		115.821
<b>TOTAL</b>				<b>73.455.998</b>	<b>131.668.079</b>