

### 3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN

#### PROGRAMA 2010 - ARQUITECTURA

Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Trasposición	Previsto	Ejecutado
		Previstas	Ejecutadas			
102	Casa Penza	700 m <sup>2</sup>			697.604	
105	Cementerio Durazno	4348 m <sup>2</sup>			1.243.500	
106	Estadio Landoni	1978 m <sup>2</sup>	100%		3.108.750	19.144.915
117	Parque del Bicentenario	2829 m <sup>2</sup>		Interconexión Paso del Durazno	8.517.975	
124	Biblioteca y Sala Lavalleja	300 m <sup>2</sup>			5.595.750	
125	Gimnasio para Gimnasia Artística	1000 m <sup>2</sup>		Plaza de las Llamadas	7.461.000	
126	Campamento para Emergencias				1.865.250	
157	Cancha Baby Futbol Blanquillo				1.921.208	
158	Const.de dormitorios para Funcionarios en Carlos Reyles	10 m <sup>2</sup>			186.525	
159	Salón en Cerro Chato	150 m <sup>2</sup>			1.678.725	
160	Plazoleta Gruta en La Paloma	160 m <sup>2</sup>			279.788	
161	Plaza Urioste en La Paloma	650 m <sup>2</sup>	650 m <sup>2</sup>		1.243.500	1.015.945
162	Plaza MEVIR I en La Paloma				373.050	
163	Cancha Baby Futbol MEVIR I en La Paloma				1.398.938	
164	Arreglo Molino de los Ingleses en San Jorge				373.050	
165	Vestuarios en Aguas Buenas	20 m <sup>2</sup>			1.044.540	
170	Deposito de envases Fitosanitarios	250 m <sup>2</sup>			932.625	
171	Edificio IDD	3000 m <sup>2</sup>			65.282.841	
172	Local Artesanal	30 m <sup>2</sup>			932.625	
	Construcc. CIB y gimnasio en "La Guayreña"		356 m <sup>2</sup>			8.678.884
	Bioparque Durazno		188 m <sup>2</sup>			1.042.854



### 3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN

#### PROGRAMA 2010 - ARQUITECTURA

Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Trasposición	Previsto	Ejecutado
		Previstas	Ejecutadas			
	Centro cultural Teatro Español		2517 m <sup>2</sup>			11.289.655
	Corralón Durazno		3740 m <sup>2</sup>			20.757.430
	Corralón en Centenario		25000 m <sup>2</sup>			2.415.901
	Estadio Ernesto de León		126 m <sup>2</sup>			828.953
	Gimnasio y centro de Boxeo		600 m <sup>2</sup>			14.979.521
	Plaza de las Llamadas		1112 m <sup>2</sup>			2.482.753
	Centro de integración barrial (CIB) y Gimnasio Moroni		365 m <sup>2</sup> + 210 esp.ext.			4.093.288
	Plaza deportes Nº 1		500 m <sup>2</sup>			4.448.420
	Sala de castración y depósito para refugio canino		2 cont. 28 m <sup>2</sup>			2.071.733
	SUM Carlos Reyles		36 m <sup>2</sup>			1.585.847
			<b>TOTAL</b>		<b>104.137.242</b>	<b>94.836.098</b>

*Nota*

Se utilizaron parcialmente los créditos de la Obra 125.



### 3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN

#### PROGRAMA 2020 - VIALIDAD URBANA

Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Trasposición	Previsto	Ejecutado
		Previstas	Ejecutadas			
210	Mejoramiento de pavimentos ciudad de Durazno	4200 m <sup>2</sup> carpeta asfal.	5741 m <sup>2</sup>		7.423.695	11.593.572
211	Consolidación Barrios Ciudad Dzo Etapa 3	12 cuadras	26 cudras	Reconstrucción Puente Viejo	17.657.700	6.375.332
221	Vertedero en Durazno		2 has.		746.100	99.502
227	Mantenimiento de Nomenclatores	300 carteles			671.490	
228	Bacheo Hormigón	1700 m <sup>2</sup>	2500 m <sup>2</sup>	Mejoramiento de pavimentos ciudad de Durazno	8.641.828	1.899.972
229	Bacheo Carpeta en Durazno	3.500 m <sup>2</sup>		Mejoramiento de pavimentos ciudad de Durazno	8.641.828	
231	Limpieza de sistema de desagües pluv.	18 esquinas			1.496.199	
232	Mantenimiento con premezclado				2.197.958	
233	Bacheos de OSE - Hormigón en Durazno	180 m <sup>2</sup>		Mejoramiento de pavimentos ciudad de Durazno	871.097	
234	Bacheos de OSE - Carpeta en Durazno	840 m <sup>2</sup>			2.032.558	
240	Mant. Trat. Bituminoso premezclado Blanquillo				146.819	
241	Mant. Trat. Bituminoso premezclado Carlos Reyles				146.819	
242	Mant. Trat. Bituminoso premezclado Centenario				146.794	
243	Mant. Trat. Bituminoso premezclado Cerro Chato				146.794	
244	Mant. Trat. Bituminoso premezclado La Paloma				146.794	
245	Mant. Trat. Bituminoso premezclado San Jorge				73.409	
246	Señalización Vertical en Centenario	46 carteles			497.400	
250	Veredas en Avenida Oribe	1200 mts. Sendas peatonales			2.598.666	



### 3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN

#### PROGRAMA 2020 - VIALIDAD URBANA

Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Trasposición	Previsto	Ejecutado
		Previstas	Ejecutadas			
255	Recuperación de infraestructura urbana	3.000 m <sup>2</sup>	4,5 cuadras - 1 km asfalto. 2500 m <sup>2</sup> señal.horm. + 1890 m <sup>2</sup>	Consolidación barrios San Jorge	6.155.325	8.395.978
256	Recapado en carpeta asfáltica	16 cuadras	3 cuadras		17.766.515	3.228.337
	Bacheo de tratamiento bituminoso		230 m <sup>3</sup>			323.314
	Circunvalación Este		1700 m <sup>2</sup> +4000 cordon simple+10 cdras. Exc.y b. granular			23.824.327
	Consolidación barrios La Paloma		1 cuadra			896.373
	Consolidación Zona Este		14500 m <sup>2</sup> ejec. Sell. + 3200 ml cord. Cun. + 149 m <sup>2</sup> badenes.			1.575.784
	Interconexión Paso del Durazno		48896 m <sup>2</sup>			120.933.107
	Mantenimiento de asfaltos		13900 m <sup>2</sup>			5.319.462
	Pavimentación calles Plaza Artigas		544 m <sup>2</sup>			1.137.192
	Reconstrucción Puente Viejo		120 mts.			19.753.514
	Mantenimiento con premezclado Durazno		142 m <sup>3</sup>			814.178
			<b>TOTAL</b>		<b>78.205.787</b>	<b>206.169.945</b>

**Nota**

Se utilizaron parcialmente los créditos de la Obra 211.



### 3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN

#### PROGRAMA 2030 - VIALIDAD RURAL

Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS			
		Previstas	Ejecutadas	Previsto	Ejecutado
301	Mant. Ext. en camineria rural del dpto	20 km	5,5 km	11.851.944	17.558.968
302	Mejoramiento base - ejec. de estabilizador	20 km		19.154.708	
305	Señalización vertical en cam. rural	100 carteles		507.940	
306	Obra de Arte Mayores. Camin. Rural	1 alcantarilla H 8 bocas	32 m <sup>2</sup> horm + 132 m <sup>3</sup> horm. + 30 caños horm.	11.191.403	3.775.411
320	Mantenimiento Ordinario en Durazno	252,9 km	165 km	10.874.160	12.213.872
321	Mant. Ordinario en Villa del Carmen	257 km	100 km	11.050.452	9.999.578
322	Mant. Ordinario en Sdi del Yí	119 km	47 km	5.116.747	4.237.216
323	Mant. Ordinario en Blanquillo	106,7 km	61 km	4.587.871	9.915.747
324	Mant. Ordinario en La Paloma	175,7 km	50 km	7.554.724	7.269.429
325	Mant. Ordinario en Cerro Chato	116,4 km	30 km	5.004.952	2.897.825
326	Mant. Ordinario en Carlos Reyles	203 km	29 km	8.728.568	5.833.585
327	Mant. Ordinario en San Jorge	196,3 km	65 km	8.440.483	6.369.707
328	Mant. Ordinario en Centenario	73 km	15 km	3.138.844	3.073.411
329	Mantenimiento de Asfaltos	38000 m <sup>2</sup>	1 km	12.125.480	521.032
330	Pavimentación en Caminería Rural	8 km	8 km	29.623.257	8.323.908
	Tratamiento bituminoso Ruta 42		3,4 km		11.625.389
			<b>TOTAL</b>	<b>148.951.534</b>	<b>103.615.078</b>



### **3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN**

#### **PROGRAMA 2040 - ALUMBRADO PÚBLICO**

<b>UNIDADES FÍSICAS</b>					
<b>Obra Nº</b>	<b>Detalle</b>	<b>Previstas</b>	<b>Ejecutadas</b>	<b>Previsto</b>	<b>Ejecutado</b>
402	Alumbrado Público en Durazno	300 luminarias	480 luminarias	14.548.796	12.513.931
404	Alumbrado Nuevas Zonas Urbanizadas	60 luminarias		3.108.749	
			<b>TOTAL</b>	<b>17.657.545</b>	<b>12.513.931</b>

#### **ANEXO**

Inversión total

Recambio de tecnología y actualización del alumbrado público- Modalidad de contratos ESCO

<b>Empresa</b>	Nórdica SA
<b>Cantidad Luminarias</b>	8263
<b>Costo</b>	U.I. 34.693.040
<b>75,76 Cuotas mensuales a partir de marzo 2020</b>	UI 457.933.47 \$ 1.999.017



### 3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN

#### PROGRAMA 4011 - MUNICIPIO DE SARANDÍ DEL YÍ

UNIDADES FISICAS					
Obra Nº	Detalle	Previstas	Ejecutadas	Previsto	Ejecutado
506	Parque Wanderers Sarandi del Yi			1.492.200	
507	Parque Elias Regules		60 m <sup>2</sup>	1.865.250	2.083.783
508	Estadio JR Carrasco		500 m <sup>2</sup>	3.730.500	404.076
513	Construcción Bvar. Pereira	4 cuadras avda. c/cantero		26.237.548	
516	Mant. Tratam. Bituminoso c/premezclado			439.591	
520	Alumbrado Público Zonas Urbanizadas	27 luminarias	31 luminarias	621.750	922.918
	Consolidación de barrios		4700 m <sup>2</sup> cordón cuneta+1068 m <sup>2</sup> horm.badenes		22.486.019
	Mant. Carpeta asfáltica		4300 m <sup>2</sup>		4.506.560
	Cerramiento de piscina Sarandí del Yí		978 m <sup>2</sup>		12.555.318
<b>TOTAL</b>				<b>34.386.839</b>	<b>42.958.673</b>



### 3.14 ESTADO Nº 14 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN

#### PROGRAMA 4021 - MUNICIPIO DE VILLA DEL CARMEN

Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS			
		Previstas	Ejecutadas	Previsto	Ejecutado
605	Parque Davant y Villa Hipica	12 m <sup>2</sup> boletería +80 m <sup>2</sup>	72 m <sup>2</sup>	1.081.845	363.395
608	Parque Luis			1.392.685	
609	Boulevard Artigas			435.225	
611	Equipamiento Vida Saludable	1 kit		248.700	
616	Mant. Tratam. Bituminoso c/Premezclado			293.061	
620	Alumbrado Público Zonas Urbanizadas	24 luminarias		621.750	
	Consolidación de barrios		1 cuadra		931.616
	Club del niño		66 m <sup>2</sup> + 100 m <sup>2</sup> esp.ext.		2.926.833
			<b>TOTAL</b>	<b>4.073.265</b>	<b>4.221.844</b>

