

### 3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN

Período 01/01/20 al 31/12/20

Expresado en pesos uruguayos

#### PROGRAMA 2010 - ARQUITECTURA

Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Previsto	Ejecutado
		Previstas	Ejecutadas		
102	Casa Penza	700 m2		-	
106	Estadio Landoni	1978 m2	Suministro y adecuación de cableado de iluminación.	-	738.921
117	Parque del Bicentenario	2829 m2		-	
125	Gimnasio para Gimnasia Artística	1000 m2		-	
130	Plaza Barrio Las Higueras			-	
166	Obra de Infraestructura Deportiva			-	
167	Cementerio en Centenario			-	
168	Casa voto de la mujer (Centro Cultural)			-	
169	Corralón galpón para La Paloma			-	
171	Edificio IDD	3000 m2		-	
	Cementerio Durazno		Aportes legales.		151.178
	Centro cultural Teatro Español		Mantenimientos aire acondicionado, grupo electrógeno y sistema de detección y alarma de incendio.Instalación hídrica de bomberos.		1.721.951
	Corralón Durazno		4400 m2 y servicios.		143.679.723
	Estadio Cerro Chato		5 contenedores de 12m para vestuarios.		781.334
	Estadio Ernesto de León		236 m2 de baños.		2.132.017
	Gimnasio y Centro de Boxeo		470 m2 de gimnasio en dos niveles.		104.266
	Plaza de Deportes Nº 1		Platea de 1500 m2 de hormigón y cerco perimetral.		3.101.651

### 3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN

Período 01/01/20 al 31/12/20

Expresado en pesos uruguayos

#### PROGRAMA 2010 - ARQUITECTURA

	Centro de Integración Barrial (CIB) y Gimnasio Moroni		Centro Integración de 135 m2, 210m2 Gimnasio y 130m2 Pavimentos.		10.543.307
	Construcción. CIB y Gimnasio en La Guayreña		Centro Integración de 135m2 y 210m2 Gimnasio.		1.666.075
	Plaza Urioste		330m2 pavimentos, reparación de 18 bancos, 4 papeleras nuevas, iluminación led y pintura.		1.935.523
	Sala de castración y depósito para refugio canino		2 contenedores equipados.		853.059
	SUM Carlos Reyles		2 contenedores de 20 pies con instalación de baños.		489.852
	Monumento pozo de los deseos		Pasarela de madera, rejas y vegetación.		435.000
	SUM Estadio Varela		Salón para usos múltiples de 77m2		3.003.948
			<b>TOTAL</b>	-	<b>171.337.805</b>

### 3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN

Período 01/01/20 al 31/12/20

Expresado en pesos uruguayos

#### PROGRAMA 2020 - VIALIDAD URBANA

Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Previsto	Ejecutado
		Previstas	Ejecutadas		
211	Consolidación Barrios Ciudad Dzno Etapa 4	12 cuadras	12 cuadras	19.209.618	14.014.203
221	Vertedero en Durazno		320hs contratadas de máquinas y 120hs contratadas de camiones.	811.674	4.705.953
222	Mejora circulación Barrio La Peyrade	50 m de calle		757.562	
227	Mantenimiento de nomenclatores	300 carteles		730.507	
232	Mantenimiento con premezclado			2.391.135	
233	Bacheos de OSE - Hormigón en Durazno	180 m2		947.656	
234	Bacheos de OSE - Carpeta en Durazno	840 m2		2.211.197	
240	Mant. Trat. Bituminoso premezclado Blanquillo			159.409	
241	Mant. Trat. Bituminoso premezclado Carlos Reyles			159.723	
242	Mant. Trat. Bituminoso premezclado Centenario			159.723	
243	Mant. Trat. Bituminoso premezclado Cerro Chato			159.723	
244	Mant. Trat. Bituminoso premezclado La Paloma			159.723	
245	Mant. Trat. Bituminoso premezclado San Jorge			79.861	
247	Consolidación Barrios en Localidad de Centenario	8 cuadras	985 m cordón cuneta, 8 cuadras de cunetas, 300m2 badenes y 810m veredas.	9.104.940	4.670.859
248	Consolidación Barrios Ciudad Cerro Chato	8 cuadras	1800m limpieza y conformación de cunetas, 80 cuadras particulares, 8000m2 tratamiento bituminoso doble.	9.590.515	8.013.060

### 3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN

Período 01/01/20 al 31/12/20

Expresado en pesos uruguayos

#### PROGRAMA 2020 - VIALIDAD URBANA

255	Recuperación de infraestructura urbana	3000 m2	1000m2 de señalización horizontal en Ciudad de Durazno	6.696.311	1.283.612
256	Recapado en carpeta asfáltica	16 cuadras	4500 m2	19.328.664	21.776.926
	Sendas Peatonales en Calles conectoras Dzno.		950m2 veredas de hormigón		3.513.202
	Consolidación Zona Este (LPI03/13)		1000 m2 de veredas		27.887.743
	Mantenimiento con premezclado		2200m3 de piedra para trabajos viales		3.065.982
	Reconstrucción de pavimentos en TB Dzno		22.000 m2		7.277.540
	Limpieza de desagües		301 bocas de tormenta		1.693.822
	Mejora pavimentos Durazno		19 cuadras de bacheo de hormigón		21.192.693
	Reconstrucción Puente Viejo		9 m3 de madera para trillo		2.400.645
	Interconexión Paso del Durazno y Parque del Bicentenario		70%, 11 cuadras bacheo, 2300m2 de carpeta, 3200m2 de hormigón, 100% luminarias, 800m2 sendas peatonales		120.974.826
	Señalización vertical Centenario		15 nomenclátors		158.640
	Reconstrucción de registros de saneamiento en Durazno		10 registros reconstruidos		338.600
			<b>TOTAL</b>	<b>72.657.938</b>	<b>242.968.306</b>

**3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN**

Período 01/01/20 al 31/12/20

Expresado en pesos uruguayos

**PROGRAMA 2030 - VIALIDAD RURAL**

Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Previsto	Ejecutado
		Previstas	Ejecutadas		
301	Mant. Ext. en camineria rural del Departamento	15 km	11,5 km en ruta 100	9.670.284	9.946.751
302	Mejoramiento base - ejec. de estabilizador	15 km	4,5 km en ruta 42	15.628.783	10.229.837
305	Señalización vertical en caminería rural	100 carteles		552.588	
306	Obra de Arte Mayores. Caminería Rural		Reconstrucción Alcantarilla por ruta 100	3.923.091	8.632.656
320	Mantenimiento Ordinario en Durazno	252,9 km	145 km	11.829.982	7.751.000
321	Mantenimiento Ordinario en Villa del Carmen	257 km	70km	12.021.770	6.821.219
322	Mantenimiento Ordinario en Sdi. del Yí	119 km	45km	5.566.501	4.505.089
323	Mantenimiento Ordinario en Blanquillo	106,7 km	65km	4.991.138	6.732.977
324	Mantenimiento Ordinario en La Paloma	175,7 km	26km	7.676.113	3.481.367
325	Mantenimiento Ordinario en Cerro Chato	116,4 km	30km	5.444.880	3.935.908
326	Mantenimiento Ordinario en Carlos Reyles	203 km	22km	9.495.796	2.472.626
327	Mantenimiento Ordinario en San Jorge	196,3 km	77km	9.182.388	7.240.170
328	Mantenimiento Ordinario en Centenario	73 km	20km	3.414.744	1.840.841
329	Mantenimiento de Asfaltos	38000 m <sup>2</sup>	3600m3 de piedra para trabajos viales	13.191.291	6.426.868
330	Pavimentación en Caminaría Rural	8 km	22,4 km	32.227.095	73.671.577
	Emergencia vial Mantenimiento Ord. Ruta 6		45km		19.645.550
	Tratamiento bituminoso Ruta 42		4,5 km en ruta 42		1.661.328
	Suministro de portland para cementado Ruta 100		718 toneladas de cemento		5.457.637
	Tratamiento Asfaltico en Rutas		Suministro de 46.770 kg de asfalto a granel.		1.330.054
			<b>TOTAL</b>	<b>144.816.443</b>	<b>181.783.455</b>

**3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN**

Período 01/01/20 al 31/12/20

Expresado en pesos uruguayos

**PROGRAMA 2040 - ALUMBRADO PUBLICO**

Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Previsto	Ejecutado
		Previstas	Ejecutadas		
402	Alumbrado Público en Durazno	300 luminarias	85 luminarias	15.827.643	927.196
404	Alumbrado Nuevas Zonas Urbanizadas	60 luminarias		3.381.974	
408	Alumbrado Publico Centenario	30 luminarias		1.582.519	
409	Alumbrado Publico Cerro Chato	30 luminarias		1.582.898	
	Suministro Energía obra infraestructura		Suministros para 2200KW		8.367.939
			<b>TOTAL</b>	<b>22.375.034</b>	<b>9.295.135</b>

**3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN**

Período 01/01/20 al 31/12/20

Expresado en pesos uruguayos

**PROGRAMA 4011 - MUNICIPIO DE SARANDÍ DEL YÍ**

Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Previsto	Ejecutado
		Previstas	Ejecutadas		
509	Parador Paya vieja	16 parrilleros		270.558	
510	Plaza de Deportes Sarandi del Yi	10000 m2	73m2 pavimentos, bancos hormigón, juegos y contenedor con depósito y bancos	6.087.555	3.873.586
514	Señalización vertical	80 carteles		1.217.511	
515	Mantenimiento carpeta asfáltica	2500 m2		8.975.655	
516	Mant. Tratam. Bituminoso c/premezclado		620m3 de piedra para trabajos viales	478.226	1.134.600
517	Cordón Cuneta	8 cuadras	800m lineales más bituminoso y 400m lineales de Cordón cuneta más 70m de caños.	24.350.220	8.366.924
	Consolidación de Barrios Sarandí del Yí		950m2 de veredas de hormigón		5.286.274
	Alumbrado Público		900m cable		335.587
	Bulevar Pereira		400 mts de avenida		38.174.503
	Parque Elías Regules		2 Contenedores con 4 inodoros, 4 duchas y 2 lavamanos		134.284
	Colocación de pavimento en Cementerio de Sarandí del Yí		300m2		313.153
	Reconstrucción de pavimentos de tratam.bituminoso		20.000 m2 de pavimentos		10.157.503
			<b>TOTAL</b>	<b>41.379.725</b>	<b>67.776.414</b>

**3.14 ESTADO Nº 14 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN**

Período 01/01/20 al 31/12/20

Expresado en pesos uruguayos

**PROGRAMA 4021 - MUNICIPIO DE VILLA DEL CARMEN**

Obra Nº	Detalle	UNIDADES FISICAS		Previsto	Ejecutado
		Previstas	Ejecutadas		
610	Cementerio en Villa del Carmen	270 m2		1.351.437	
615	Mantenimiento Carpeta Asfáltica	1225 m2		4.311.835	
616	Mant. Tratam. Bituminoso c/premezclado		215m3 de piedra cantera	318.817	340.990
620	Alumbrado Público zonas urbanizadas	24 luminarias		676.395	
	Letras de acceso a ciudad		Letras corpóreas acceso a ciudad		265.472
	Contenedores para vestuarios		1 contenedor para vestuarios equipado	-	2.707.923
			<b>TOTAL</b>	<b>6.658.485</b>	<b>3.314.385</b>