

### 3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN

Período 01/01/22 al 31/12/22

Expresado en pesos uruguayos

#### PROGRAMA 2010 - ARQUITECTURA

| N° obra | Detalle                                    | UNIDADES FISICAS   |  | Previsto   | Ejecutado  |
|---------|--|--|--|------------|------------|
|         |  | Previstas  | Ejecutadas   |            |            |
| 107     | MICROCENTRO                                | Shopping a cielo abierto - iluminacion de fuentes en plazas- pantallas led, señalectica  | Compra luces. Colocación del 20% de las pergolas   | 14.250.720 | 271.557    |
| 109     | CENTRO CULTURAL                            | 500m2 Nuevo edificio centro cultural Durazno   | Fundaciones. Elevación de muros de planta baja + sanitaria + electrica. Estructura metalica                                | 45.343.200 | 20.927.556 |
| 113     | MEJORAS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 180m2 Pavimentos, equipamientos iluminación  | LLSS (cordón cuneta, provisión e instalación de lomadas, asfaltado, veredas y señalización verticales barrio Las Violetas) | 3.238.800  | 80.345     |
| 114     | OFICINAS EN COMPLEJO DEPORTIVO (SENADE)    | 70 m2 construccion de oficina y depósito para SENADE. Boleteria y baños  | -  | 5.441.184  | -          |
| 115     | CASA PENZA                                 | 110m2 Restauración total de Hall y salon ppal. Acondicionamiento primario de otras salas.  | 110m2 Restauración total de Hall y salon ppal. Acondicionamiento primario de otras salas.(Instalaciones)                   | 19.691.904 | 17.778.981 |
| 116     | SALA LAVALLEJA                             | 200m2 cambio de techos a paneles aislantes autoprtantes  | 8m2 cambio de techos a paneles aislantes autoprtantes  | 3.778.600  | 137.595    |
| 117     | PLAZA SAINZ                                | 1500m2 de pavimentos. Equipamiento general. Juegos infantiles. Iluminación   | 1400m2 pavimentos. Equipamiento gral. Juegos infantiles. Iluminación   | 9.716.400  | 11.225.827 |
| 118     | PLAZA 1                                    | 800m2 cancha- Base en hgon + piso deportivo+ equipamiento (arcos y aros)   | -  | 4.426.360  | -          |
| 119     | PARQUE INUNDABLE                           | Proyecto SAU   | -  | 48.797.920 | -          |
| 120     | BIOPARQUE                                  | 1200m2 de nuevo recinto alternativo + reparaciones y recambios de estructuras existentes/ 400m2 Nuevo parque infantil  | 1100m2 recinto alternativo.Reparaciones y recambios de estructuras existentes  | 13.495.000 | 9.345.138  |
| 121     | SALA VELATORIA                             | 70m2 para Nueva sala velatoria Municipal   |  | 4.318.400  | -          |
| 122     | PARQUE HISPANIDAD                          | 6 Baterias de baños de 60m2 cada una+ fosas septicas prefabricadas 12 unidades/ 10.000m2 Traslado de rueda a nueva instalación.                              | 600m2 Parque acuatico. Pavimento. Inst. agua   | 10.796.000 | 11.536.767 |
| 123     | CEMENTERIO DURAZNO                         | Realización de nuevo pavimento en hgon. 3200m2 + 100 NICHOS nuevos   | -  | 10.796.000 | -          |
| 125     | ESTADIO LANDONI                            | Cambio de acrilicos y ventanas /iluminacion exterior techo dieste/ reparacion pavimento cancha (800m2) / Depósito de herramientas (con contenedor 12x2,5mts) | Cambio de la red luminica del Estadio. 4 casetas para instalación de los drivers y controladores.                          | 1.619.400  | 6.175.937  |
| 126     | VERTEDERO                                  | Nuevo vertedero Municipal. Galpones para reciclado, baños y torre de control. Iluminacion GRAL.  | -  | 16.194.000 | -          |

### 3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN

Período 01/01/22 al 31/12/22

Expresado en pesos uruguayos

#### PROGRAMA 2010 - ARQUITECTURA

| Nº obra | Detalle                                       | UNIDADES FISICAS   |  | Previsto   | Ejecutado  |
|---------|---|--|--|------------|------------|
|         |   | Previstas  | Ejecutadas   |            |            |
| 138     | MEJORAS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA GENERALES | 50m2 Pavimentos, equipamientos iluminación (Gimnasio cielorraso y pavimento deportivo) | 752m2 cielorraso PVC c/aislacion termoacustica. 555m2 pav. Dep. red de contención.       | 2.699.000  | 5.613.570  |
| 139     | CORRALON CENTENARIO                           | Cerrar laterales con chapa galvanizada. Contenedor para duchas y vestuario             | Terminaciones galpon, baño y oficinas del Corralón. Acondicionam. electrico y sanitario. | 4.318.400  | 4.331.307  |
| 140     | CAMPING CENTENARIO                            | 60m2 de nuevos baños y duchas (2 contenedores con serv. Higienico duchas y vestuarios) | 2 contenedores acondicionados, serv. Higiénico y vestuarios.                             | 3.670.640  | 139.344    |
| 144     | ESTADIO MUNICIPAL CERRO CHATO                 | 90 mt Tribunas   | -  | 9.781.176  | -          |
| 149     | CEMENTERIO LA PALOMA                          | Realización de 9 Nichos nuevos   | Realizacion de 8 nichos, muro y portón   | 1.504.962  | 1.431.053  |
| 150     | PISCINA LA PALOMA                             | Realización de Nueva Piscina semi olimpica   | 63% de avance de la piscina  | 24.371.970 | 13.565.498 |
| 154     | CANCHA EN BLANQUILLO                          | 1 contenedor con baño y vestuario + 30 ml en tres niveles de tribunas                  | 2 contenedores para vestuarios   | 6.056.556  | 5.226.201  |
| 155     | CAPILLA FARRUCO                               | 200m2 de restauración de capilla.  |  | 10.256.200 | -          |
| 156     | CEMENTERIO BLANQUILLO                         | Realización de 9 Nichos nuevos   | Realización de 8 nichos.   | 755.720    | 1.197.905  |

### 3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN

Período 01/01/22 al 31/12/22

Expresado en pesos uruguayos

#### PROGRAMA 2010 - ARQUITECTURA

| N° obra      | Detalle                  | UNIDADES FISICAS   |   | Previsto           | Ejecutado          |
|--------------|--------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
|              |                          | Previstas  | Ejecutadas  |                    |                    |
| 162          | MOLINO SAN JORGE         | 800 m2 de parque entorno a molino + Reparaciones en Molino           | Recuperación estructura, desmontaje y montaje de maq. 12m3 de hormigón armado. Acondicionamiento Mínimo.  | 5.398.000          | 11.175.859         |
| 163          | PARQUE ROSEDAL           | Compra de set de juegos infantiles+ 1 contenedor revestido con baños | 1 contenedor revestido con baño.  | 431.840            | 659.624            |
| 164          | CEMENTERIO CARLOS REYLES | 9 nichos nuevos  |   | 1.511.440          | -                  |
|              | CENTRO LOGISTICO         |  | LL.SS   |                    | 389.604            |
|              | ESTADIO VARELA           |  | LLSS  |                    | 309.768            |
|              | PLAZA INDEPENDENCIA      |  | 9 dispositivos de comunicación visual   |                    | 379.600            |
|              | OBRAS BICENTENARIO       |  | Intervención urbana - 25 obras de arte realizadas por artistas locales en diversos puntos de la ciudad.   |                    | 4.570.388          |
|              | GIMNASIO LAS HIGUERAS    |  | 60m2 ampliación salon usos multiples. Construcción en mamposteria con techo isodec y platea H.A. Colocación de cielorraso y reacondicionamiento oficinas de entrepiso |                    | 1.657.330          |
|              | OFICINA DE TRÁNSITO      |  | 55m2 de construcción de mamposteria con techo isodec para depósito y oficina de multas + 7m2 deposito fijo impermeable para residuos de baños.                        |                    | 1.410.185          |
|              | COSTANERA RIO YI         |  | Adquisición de materiales: caños de hierro, planchuelas de hierro, chapas de aluminio, tabla para encofrado.  |                    | 2.485.741          |
|              | CORRALÓN SAN JORGE       |  | 130m2 de galpón de estructura metálica, carramiento de chapa y platea de hormigón armado  |                    | 3.039.593          |
| <b>TOTAL</b> |                          |  |   | <b>282.659.792</b> | <b>135.062.273</b> |

**Notas:**

Exp. 2022-2992, trasposición de creditos presupuestales de la Obra 119 - Parque Inundable a la Obra 162 - Molino San Jorge

Exp. 2022-2993, trasposición de creditos presupuestales de la Obra 154 - Cancha en Blanquillo a la Obra 156 - cementerio Blanquillo

Exp. 2022-6643, trasposición de creditos presupuestales de la Obra 109 - Centro Cultural a la Obra 117 - Plaza Sainz

Exp. 2022-5781, trasposición de creditos presupuestales de la Obra 109 - Centro Cultural a la Obra 122 - Parque Hispanidad

### 3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN

Período 01/01/22 al 31/12/22

Expresado en pesos uruguayos

#### PROGRAMA 2020 - VIALIDAD URBANA

| Nº obra | Detalle   | UNIDADES FISICAS   |   |            |            |
|---------|---|--|---|------------|------------|
|         |   | Previstas  | Ejecutadas  | Previsto   | Ejecutado  |
| 212     | CANAL EN BARRIO ANCAP   | 260 m2 Construcción de piso de hormigón y conformación de taludes  | 474m3 excavación no clasificada. 160m2 pav. Hormigon. 385 m3 de base granular y sust. c/piedras en aguas subterráneas y vertientes. 60m2 muro de bloque                                 | 615.372    | 1.657.445  |
| 213     | NOMENCLADORES EN BARRIO VARONA                                    | 18 elementos de cartelería en Barrio Varona y Parque del Oeste   |   | 1.187.560  | -          |
| 214     | AV. LIBER SEREGNI   | Avenida de calzada de 6.50m doble en tratamiento bituminoso doble (36.000 m2)  |   | 21.592.000 | -          |
| 224     | SELLADO DE FISURAS  | 7500 mts de sellado de fisuras   |   | 2.051.240  | -          |
| 225     | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS   | 250 bocas de tormenta y 800mts de colector   |   | 2.267.160  | -          |
| 226     | MEJORAS ZONA MEMORIAL (Centenario)                                | Conformación de bases y asfaltado en 3200m2 y construcción de 1000m cordón cuneta  |   | 5.505.960  | -          |
| 228     | CONSOLIDACIÓN DE BARRIOS CENTENARIO                               | 13 cuadras de segundo riego asfáltico Barrio Guayabos + 700 m de construcción de cordón cuneta, badenes, conformación de bases y pavimentación |   | 10.796.000 | -          |
| 237     | CONSOLIDACIÓN DE BARRIOS CARLOS REYLES                            | Intervenciones   | 1.222m3 excavación no clasificada. 95m2 badenes. 1.112m cordón cuneta ancho platina 60cm. 430m cordón cuneta ancho platina 100cm. 540m3 base granular. 2.000m3 sustituciones de bases   | 4.251.649  | 6.366.202  |
|         | RECONST. DE PAVIMENTOS EN BARRIOS DE DURAZNO                      |  | 18000m2 carpeta asfáltica + 350m2 badenes hormigón  | -          | 3.516.433  |
|         | RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS AV. JOSÉ GÓMEZ                          |  | 580 mts lineales de obra de captación de pluviales. 300 mts lineales de vereda + puente peatonal. 9 paradas de omnibus. 23000m2 carpeta asfáltica + señalización vertical y horizontal. | -          | 41.536.711 |
|         | SANEAMIENTO EN BARRIO MORONI                                      |  | 3000mts de tuberías para saneamiento. 120 ramales para cámara en vereda. 800mts de calle nueva + 2 alcantarillas.   | -          | 24.837.528 |
|         | REPARACION CALLES POR OBRAS OSE                                   |  | 2000m2 de reposición de pavimentos de tratamiento bituminoso doble y carpeta asfáltica.   | -          | 6.299.197  |
|         | BACHEO, PAVIMENTOS, TRATAMIENTO BITUMINOSO - BARRIO BUEN DURAZNO. |  | 1.400m2 tratamiento bituminoso doble  | -          | 5.029.473  |
|         | CONSOLIDACIÓN BARRIOS CIUDAD DURAZNO                              |  | 1.000mts vereda hormigón + 2.300 mts cordón cuneta + 9.000 m2 pavim. Tratamiento bituminoso doble   | -          | 22.355.440 |
|         | ADECUACIÓN DEL DRENAJE EN CALLE ALBAÑILES, DURAZNO                |  | 716ml de caños para desagüe   | -          | 10.348.253 |

### 3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN

Período 01/01/22 al 31/12/22

Expresado en pesos uruguayos

#### PROGRAMA 2020 - VIALIDAD URBANA

| N° obra | Detalle                                  | UNIDADES FISICAS |  | Previsto          | Ejecutado          |
|---------|--|------------------|--|-------------------|--------------------|
|         |  | Previstas        | Ejecutadas   |                   |                    |
|         | INFRAESTRUCTURA CARTERA DE TIERRAS (OSE) |                  | Limpieza de 15 camaras y registros de saneamiento                          | -                 | 354.967            |
|         | MEJORAS EN PAVIMENTOS EN DURAZNO         |                  | 7.000 m2 pavimentos en carpeta asfaltica. 976 ml de banquetas pavimentadas | -                 | 8.767.824          |
|         |  |                  |  | <b>48.266.941</b> | <b>131.069.473</b> |

Notas:

Exp. 2022-3083, trasposición de la Obra 225 - Limpieza de alcantarillas a la Obra 212 - Canal en barrio Ancap

### 3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN

Período 01/01/22 al 31/12/22

Expresado en pesos uruguayos

#### PROGRAMA 2030 - VIALIDAD RURAL

| N° obra | Detalle   | UNIDADES FISICAS   |   | Previsto           | Ejecutado         |
|---------|---|--|---|--------------------|-------------------|
|         |   | Previstas  | Ejecutadas  |                    |                   |
| 304     | MO EN CAMINOS ZONA NOROESTE DEL DEPARTAMENTO (47KM)             | Mantenimiento ordinario con aportes 47km   | 33 km MO c/ aporte. 69km perfilados   | 2.591.040          | 5.435.982         |
| 305     | MO EN CAMINOS ZONA NORESTE DEL DEPARTAMENTO (178KM)             | Mantenimiento ordinario con aportes 178km  | 100km MO c/aportes. 2 señales verticales. 3 alcantarillas (reparación)              | 13.279.080         | 7.787.797         |
| 306     | MO EN CAMINOS ZONA SUROESTE DEL DEPARTAMENTO (341KM)            | Mantenimiento ordinario con aportes 341km (san borja; Paso San Borja; Maestre Campo; Ruta 42 Polanco del Yi)   | 165km MO c/aporte. 15km perfilados. 1200m2 bacheos (Ruta 100) 2 señales verticales. | 21.592.000         | 4.898.120         |
| 307     | MO EN CAMINOS ZONA SURESTE DEL DEPARTAMENTO (94KM)              | Mantenimiento ordinario con aportes 94km   | 80km MO c/aportes. 41km perfilados.   | 5.398.000          | 7.109.138         |
| 308     | ME EN CAMINOS RURALES FIN. PRESUPUESTO                          | Mantenimiento ordinario y extraordinario caminos: corral de piedras; san borja; ruta 42 a polanco del yí; ruta 100 (155km)   | Reparación de Alcantarillas en Ruta 100   | 2.891.169          | 466.002           |
| 309     | ASFALTADO EN EX RUTA 4  | 20km de ensanche de camino y alcantarillas, recargo de 30cm al menos y calzada con tbd + limpieza de faja y reconformación de cunetas + señalización vertical y horizontal de 20km | 9km refuerzo del paquete estructural  | 68.014.800         | 8.492.745         |
| 316     | BACHEO EN RUTA 42   | Entre puente El Chileno y San José de las Cañas  | -   | 10.796.000         | -                 |
| 318     | PUENTE PASO DEL GORDO   | Construcción de puente de madera (400 mts)   | -   | 17.813.400         | -                 |
|         | ENSANCHE DE ALCANTARILLA SOBRE ARROYO LA LECHUZA (AGUAS BUENAS) |  | 65m3 hormigón para alcantarilla. 180m3 tosca cementada. 9 señales. 500m3 terraplen. | -                  | 9.363.546         |
|         | SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN CAMINO LOS PARAGUAYOS     |  | 5.100m2 señalización horizontal.  | -                  | 2.767.426         |
|         |   |  |   | <b>142.375.489</b> | <b>46.320.757</b> |

### 3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN

Período 01/01/22 al 31/12/22

Expresado en pesos uruguayos

#### PROGRAMA 2040 - ALUMBRADO PÚBLICO

| Nº obra | Detalle                          | UNIDADES FISICAS   |   | Previsto          | Ejecutado        |
|---------|----------------------------------|--|---|-------------------|------------------|
|         |                                  | Previstas  | Ejecutadas  |                   |                  |
| 401     | ALUMBRADO EN PLAZAS              | 180 farolas, 134 columnas de hierro, 12 reflectores led 500 w, 16 de 200 w y 2000 mts de linea subterranea |   | 2.375.120         | -                |
| 402     | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO  | 300 luminarias viales, 300 columnas y 6000 mts de linea aerea  | 75 columnas de hormigón + adquisición de materiales electricos ( flejes acero inoxidable, hebilla para fleje acero inoxidable, morcetos, cable presado, regleta de unión, cinta, etc) | 4.318.400         | 1.544.894        |
| 403     | ALUMBRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 32 reflectores led de 1000 w, 80 reflectores led de 200 w, lineas aereas y nuevos tableros                 |   | 4.534.320         | -                |
| 404     | RECAMBIO DE COLUMNAS             | 500 columnas de hormigón   |   | 1.727.360         | -                |
| 405     | NECRÓPOLIS Y ALREDEDORES         | Recambio total de la instalacion   |   | 1.727.360         | -                |
| 406     | ALUMBRADO EN ESPACIOS ABIERTOS   | 8 columnas de hormigón de 12 mts, 200 mts de linea aerea y 16 reflectores led de 1000w                     |   | 3.238.800         | -                |
| 407     | ALUMBRADO EN PLAZAS              | 66 farolas, 32 columnas de hierro y 500 mts de linea subterranea.  |   | 1.403.479         | -                |
| 408     | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO  | 270 luminarias viales, 270 columnas de hormigon y 3000 mts de linea.                                       |   | 4.318.400         | -                |
| 409     | ALUMBRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 56 reflectores de 200 w, 20 de 300 w, 24 de 500 w, 24 de 1000 w, 6 columnas hormigón y 300 mts linea       |   | 593.780           | -                |
|         |                                  |  |   | <b>24.237.019</b> | <b>1.544.894</b> |

### 3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN

Período 01/01/22 al 31/12/22

Expresado en pesos uruguayos

#### PROGRAMA 4011 - MUNICIPIO SARANDÍ DEL YI

| N° obra | Detalle                                       | UNIDADES FISICAS   |  | Previsto          | Ejecutado         |
|---------|---|--|--|-------------------|-------------------|
|         |   | Previstas  | Ejecutadas   |                   |                   |
| 504     | MEJORAS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA GENERALES | 90m2 Pavimentos, equipamientos iluminación   |  | 4.858.200         | -                 |
| 505     | CONSOLIDACIÓN DE BARRIOS (FIGM)               | Cordón cuneta, badenes, conformación de bases y pavimentación.<br>Area a intervenir 18.000 m2              | 3.000 cordón cuneta + 370m2 badenes  | 10.796.000        | 15.050.590        |
| 506     | MANTENIMIENTO DE ASFALTOS                     | Saneado de baches, repavimentación con tratamiento bituminoso en 18.000 m2 + compra de material de cantera | 2.115 m2 balastro utilizados en vialidad urbana (barrio San Antonio, calle Díaz Liziana, Pueblo de Dios) | 971.640           | 127.125           |
| 507     | AV. PETRINI CANTERO CENTRAL                   | Conformación de base, cantero central, cuneta perfil rural en una longitud de 600 mts                      |  | 2.699.000         | -                 |
| 508     | BACHEO EN CARPETA ASFÁLTICA                   | 20.000 m2 de área total de baches  | 3.500m2 nuevos pavimentos (baches) + 5.086m2 nuevos (baches) pavimentos.                                 | 15.114.400        | 21.932.199        |
| 509     | CEMENTERIO SARANDI DEL YI                     | 27 nichos en 3 niveles   | Muro perimetral y sala de reducción.   | 3.007.766         | 1.354.735         |
| 510     | TALLER ARTES PLASTICAS                        | 100m2 Reparaciones de galeria, humedades, aberturas  | Compra equipamiento + horno ceramica + arreglos sanitaria + baño nuevo + habilitacion depósito           | 2.118.175         | 2.984.802         |
| 513     | PASEO CENTRO                                  | 70m2 Terreno + Remodelacion de edificio para galerias  |  | 3.778.600         | -                 |
| 519     | PARQUE PÚBLICO                                | Terreno + 800m2 espacio de Cancha , 2 pergolas, 100m2 escenario, equipamiento gral, iluminacion            |  | 3.238.800         | -                 |
| 521     | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO               | 100 luminarias viales, 100 columnas de hormigón y 200 mts de línea aérea.                                  | Compra de materiales   | 593.780           | 536.873           |
| 522     | ALUMBRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS              | 36 reflectores de 1000w, 12 de 50w, 12 de 200w y cambio de líneas.   | Compra de materiales   | 345.472           | 332.945           |
|         |   |  |  | <b>47.521.833</b> | <b>42.319.269</b> |

Notas:

Exp. 2022-6132, trasposición de la Obra 504 - Mejoras en obras de infraestructura generales a la Obra 505 - Consolidación de barrios

Exp. 2022-25044, trasposición de las Obras 507 - Av. Petrini cantero central, 513 - Paseo Centro y 519 - Parque Público a la obra 508 - Bacheo en carpeta asfáltica

### 3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS - INVERSIÓN

Período 01/01/22 al 31/12/22

Expresado en pesos uruguayos

#### PROGRAMA 4021 - MUNICIPIO DEL CARMEN

| Nº obra | Detalle                                     | UNIDADES FISICAS   |   | Previsto          | Ejecutado         |
|---------|---|--|---|-------------------|-------------------|
|         |   | Previstas  | Ejecutadas  |                   |                   |
| 602     | PISCINA MUNICIPAL VILLA DEL CARMEN          | 900m2 de techado para piscina +Paneles fotovoltaicos para climatizacion    | Terminación de 900m2 de techado para piscina +Paneles fotovoltaicos para climatización  | 9.932.320         | 36.985.065        |
| 603     | MEJORAS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA GENERAL | 30m2 Pavimentos, equipamientos iluminación                                 | 396 ml de cercado para polideportivo + reparaciones menores de gimnasio   | 1.619.400         | 1.386.011         |
| 604     | MANTENIMIENTO DE ASFALTOS (FIGM)            | Saneado de baches, repavimentación con tratamiento bituminoso en 20.000 m2 | 456 m2 badenes hormigón + 13.000 m2 pavimento tratamiento bituminoso.   | 10.796.000        | 10.883.527        |
| 605     | CORRALÓN VILLA DEL CARMEN                   | 200m2 Nuevo techado para guardado de maquinas                              | 200m2 Nuevo techado para guardado de maquinas   | 2.375.120         | 3.113.263         |
| 606     | GIMNASIO MUNICIPAL                          | 80m2 en reparaciones varias en interior de gimnasiao                       |   | 1.943.280         | -                 |
| 614     | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO             | Recambio de 20 columnas y 700 mts de linea subterranea                     | Adquisición de materiales eléctricos (hebillas para fleje acero inoxidable, cinta aisladora, tensores para retención cable preensablado, etc) | 1.727.360         | 145.924           |
| 615     | ALUMBRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS            | 30 reflectores led de 500 w, 40 de 200w y 500 mts de linea subterranea.    | Adquisición de materiales eléctricos (cinta aisladora, etc)   | 701.740           |                   |
|         | CEMENTERIO VILLA DEL CARMEN                 |  | LLSS - Terminación del cercado perimetral   |                   | 102.657           |
|         |   |  |   | <b>29.095.220</b> | <b>52.616.447</b> |